

项城市公路管理局新增省道 216 淮阳  
项城界至项城沈丘界段改建工程  
项目绩效评价报告

项目名称：项城市公路管理局新增省道 216 淮阳项城界至项  
城沈丘界段改建工程项目绩效评价

项目单位：项城市公路管理局

委托单位：项城市财政局

评价机构：河南周普会计师事务所有限公司

二〇二二年十二月二十日

## 目 录

|                                               |   |
|-----------------------------------------------|---|
| 一、基本情况 .....                                  | 1 |
| (一) 单位基本情况 .....                              | 1 |
| 1. 机构编制情况 .....                               | 1 |
| 2. 单位职责 .....                                 | 1 |
| 3. 2021 年度重点工作计划 .....                        | 2 |
| (二) 项目基本情况 .....                              | 2 |
| 1. 项目立项情况 .....                               | 2 |
| 2. 项目招标与实施情况 .....                            | 3 |
| 3. 预算执行情况 .....                               | 3 |
| 4. 总体项目效益情况 .....                             | 3 |
| 二、项目支出绩效评价 .....                              | 3 |
| (一) 评价依据 .....                                | 4 |
| (二) 评价目的 .....                                | 5 |
| (三) 评价原则、指标评价体系、评价方法 .....                    | 5 |
| (四) 评价过程 .....                                | 5 |
| 三、项目管理和使用情况 .....                             | 6 |
| (一) 预算编制情况 .....                              | 6 |
| (二) 项目预算管理情况 .....                            | 6 |
| (三) 项目实施完成情况 .....                            | 7 |
| (四) 新增省道 216 淮阳项城界至项城沈丘界段改建工程<br>项目收支情况 ..... | 7 |

|                                                 |   |
|-------------------------------------------------|---|
| (五) 固定资产管理情况 .....                              | 7 |
| (六) 内部控制情况 .....                                | 7 |
| 四、项目支出绩效情况 .....                                | 8 |
| (一) 基本预算支出控制较好 .....                            | 8 |
| (二) 新增省道 216 淮阳项城界至项城沈丘界段改建工程<br>项目资金使用规范 ..... | 8 |
| (三) 项目支出绩效明显 .....                              | 8 |
| 五、项目支出综合评价及结论 .....                             | 9 |
| 六、存在的问题 .....                                   | 9 |
| 七、改进建议及优化方向 .....                               | 9 |

# 项城市公路管理局新增省道 216 淮阳项城界至项城沈丘界段改建工程

## 项目绩效评价报告

根据《中共项城市委 项城市人民政府 关于全面实施预算绩效管理的实施意见》项发〔2022〕14 号文件，我们对项城市公路管理局新增省道 216 淮阳项城界至项城沈丘界段改建工程项目开展绩效评价，现将情况报告如下：

### 一、基本情况

#### （一）单位基本情况

1. 机构编制情况。按照项办〔2005〕23 号文件，项城市公路管理局核定编制人数 81 人，路政管理人员编制 38 人，目前实有人员 119 人。项城市公路管理局机关内设职能科室 7 个：办公室、党委办公室、人事科、计划统计科、养护科、工程科、财务科、审计科、法制安全科、离退休干部管理科、通行费征收协调科、路政管理科。

2. 单位职责。项城市公路管理局主要职能包括：

（1）贯彻落实国家、省关于公路工作的方针、政策和法规、执行公路发展规划；在市委、市政府的领导下负责本辖区干线公路建设、公路养护、路政管理和公路通行费的协调管理工作。

（2）负责本辖区干线公路的发展规划。

（3）负责本辖区国、省干线公路的养护管理和小修保养工程的组织实施，对辖区内的养护工程进行监督，保持公

路完好。

(4) 按照《中华人民共和国公路法》和《河南省公路路政管理规定》，依法治路，保护公路路产路权，保障国、省干线公路畅通。

(5) 负责本辖区干线公路收费站的协调管理，保障车辆通行费征收。

### 3. 2021 年度重点工作计划。

一是通过积极处理周边环境和协调配套资金推进 S216 施工，争取 2021 年完成 216 省道建设任务；二是通过建立机制，明确责任，狠抓落实，促进所有在建工程质量全面达标。同时加快推进西环路的融资放款，快速解决西环路的超概算问题和周边环境问题，确保西环稳步推进。三是抓好国省干线公路的养护管理工作。2021 年作为项城干线公路管养提档升级年，按照“春季会战，夏季大干，秋季攻坚，冬季提升”的总体工作思路，扎实做好我市境内国省道路管养工作，全面提升我市干线公路通行质量，力争干线公路优良率进入周口市前四名。四是扎实做好党建、安全、环保等各项基础工作。持续推动文明单位建设深入开展，为项城干线公路发展凝聚强大合力，树立良好形象。

## (二) 项目基本情况

### 1. 项目立项情况。

根据《周口市发展和改革委员会关于新增省道 216 淮阳项城界至项城沈丘界段改建工程可行性研究报告的批复》（周发改基础〔2017〕372 号）文件，同意新增省道 216 淮

阳项城界至项城沈丘界段进行改建。

## 2. 项目招标与实施情况。

新增省道 216 淮阳项城界至项城沈丘界段改建工程勘察设计招投标工作于 2017 年进行，共分为两个标段，一标段由周口市公路勘察设计院以 205.4167 万元的价格中标，二标段由中铁武汉勘察设计研究院有限公司以 260.0390 万元的价格中标；2019 年实施招投标的相关手续，2019 年 3 月份进行预审公示，2019 年 6 月公示中标候选人，随后在 6 月份公示中标人，第一标段由河南隆裕路桥工程有限公司以 152648647.02 元的金额中标，第二标段由河南中州路桥建设有限公司以 151003468.81 元的金额中标，第三标段由河南宏盛工程监理有限公司以 4900000.00 元的金额中标；各个中标单位于 2019 年 8 月分别与业主单位周口市公路管理局签订施工合同、监理合同、廉政合同及安全生产合同。

3. 预算执行情况。新增省道 216 淮阳项城界至项城沈丘界段改建工程项目，根据周财债〔2021〕21 号文件，2021 年项城市安排配套资金 1900 万元，资金已完成拨付。

4. 总体项目效益情况。新增省道 216 淮阳项城界至项城沈丘界段改建工程项目工作的积极开展，促进区域经济发展，提高农民生活水平，改善农村消费有着十分重要的战略意义；对促进当地经济发展，调整产业结构，加快沿线及周边地区脱贫致富和新农村建设具有重大意义。

## 二、项目支出绩效评价

评价工作组按照前期准备、自评、现场评价、报告撰写四个阶段，以现场评价和非现场评价相结合的方式，对项城市公路管理局实施项目支出绩效评价。评价工作主要侧重于财政安排资金的专项支出，在收集文件资料、细化评价指标及评价标准的基础上，采用查阅账册、抽查凭证、核对原始记录、询问相关人员等方法，对项城市公路管理局以及内设机构 2021 年度截至 12 月底的预算收支情况进行抽查。通过汇总整理基础资料，结合绩效初评报告，在定量和定性分析基础上形成评价结论，并经复核和交换意见后形成绩效评价报告。

（一）评价依据：

1. 《中华人民共和国预算法》；
2. 《财政支出绩效评价管理暂行办法》财预〔2011〕285号；
3. 《预算绩效评价共性指标体系框架》财预〔2013〕53号；
4. 《会计师事务所财政支出绩效评价业务指引》；
5. 《关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》财预〔2011〕285号；
6. 《中共项城市委 项城市人民政府 关于全面实施预算绩效管理的实施意见》项发〔2022〕14号；
7. 《项城市财政局 关于印发〈项城市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法（试行）〉等 5 个办法的通知》项财字〔2021〕174号；
8. 国家有关法律、法规和财务会计制度；

9. 各单位提供的绩效自评报告及相关支撑材料。

## （二）评价目的

通过对项城市公路管理局项目预算配置、预算管理、资产管理、职责履行、履职效能等内容的绩效考评、提高财政资金的使用效率，为财政部门预算管理提供决策依据。

## （三）评价原则、指标评价体系、评价方法

1. 项目支出绩效评价原则：遵循客观公正、操作简便高效、尊重客观实际、实事求是的原则。

2. 项目支出绩效评价体系：指标体系包括共性指标和个性指标两部分，本次主要参照了财政部门制定的《项目支出绩效评价指标体系》的相关内容，根据项目具体情况对个性指标进行了调整细化。

3. 项目支出绩效评价方法：主要采用比较法、因素分析法、公众评判法、标杆法、投入产出效益分析法等方法。

## （四）评价过程

1. 前期准备。根据《中共项城市委 项城市人民政府 关于全面实施预算绩效管理的实施意见》项发〔2022〕14号文件，由项城市财政局牵头组织，聘请第三方中介机构河南周普会计师事务所成立了新增省道 216 淮阳项城界至项城沈丘界段改建工程项目绩效评价工作小组，对项城市公路管理局新增省道 216 淮阳项城界至项城沈丘界段改建工程项目情况进行综合性评价。

我们在正式实施评价工作前，向被评价部门和被评价项目的相关负责人做了财政支出绩效评价工作的讲解，要求被评价部门和被评价项目的相关负责人做好绩效报告，按照评

价要求收集、核实、提交项目决策、管理、绩效等基础文字及数据资料，并对所提交资料的真实性和完整性负责。

2. 组织实施。采用核查法核查了 2021 年同级财政预算批复执行及项目支出情况、资产管理、内部控制制度等情况。

我们对获取的资料进行归纳整理，对相关数据进行统计分析，对发现的问题进行研讨、核实。通过以上评价过程中获取的有关资料，熟悉并掌握了项城市公路管理局的机构人员情况、工作职能和重点工作的主要环节，在基本掌握了项城市公路管理局的工作流程和实施情况基础上，形成项目绩效评价意见。

3. 分析评价。对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的项目支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告。

### 三、项目管理和使用情况

（一）预算编制情况：按照财政部门工作要求，2021 年项城市公路管理局及时地完成预算草案编制和报送工作；按照预算编制的原则和方法，综合考虑预算年度工作重点难点，准确、科学、合理、规范地编制了项目预算。其中，该项目预算编制较为完整。

（二）项目预算管理情况：新增省道 216 淮阳项城界至项城沈丘界段改建工程项目。按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等绩效管理制度文件要求，及国库集中支付的有关规定，进行资金管理。

**（三）项目实施完成情况：**2021 年项城市公路管理局实施的新增省道 216 淮阳项城界至项城沈丘界段改建工程项目部分，合同预计完工时间为 2021 年 8 月，实际完工日期为 2022 年 6 月 24 日，目前已验收部分路段。

**（四）新增省道 216 淮阳项城界至项城沈丘界段改建工程项目收支情况：**根据周口市公路局与项城市人民政府签订的工程建设合同，项城市负责该项工程地方配套资金部分，2021 年 9 月 13 日收到财政拨付一般债券资金 1900 万元，并于 2021 年 9 月 13 日转入周口市公路管理局国库账户，2021 年预算的资金已全部支出。

**（五）固定资产管理情况：**项城市公路管理局固定资产管理按照“厉行节约、物尽其用”原则和内部管理制度规范执行。截至 2021 年 12 月 31 日止，项城市公路管理局固定资产账面金额 17408899.59 元，主要是房屋、车辆、办公设备、专用设备和家具用具等。固定资产的购置、使用、报废由局办公室进行管理；固定资产的购置按程序办理采购手续，凡已纳入政府采购目录、达到规定标准的采购项目，按照政府采购的规定进行；资产的处置报废报审，按照国家规定的审批程序办理。

**（六）内部控制情况：**项城市公路管理局对于新增省道 216 淮阳项城界至项城沈丘界段改建工程项目，依据政府集中采购的相关规定，对于需要进行招投标的项目，按照政府采购的相关规定在周口市公共资源交易中心进行公开招投标；制定的有财务股岗位职责、档案室职责、法制安全与环保工作职责、工程股工作职责、工会工作职责、离退休干部

管理科岗位职责、人事股岗位职责、养护股岗位职责，内部控制制度基本完善。

#### 四、项目支出绩效情况

2021 年，项城市公路管理局能够根据年初工作计划和重点工作安排，围绕市委、市政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，新增省道 216 淮阳项城界至项城沈丘界段改建工程项目支出管理得到有力的保障和提升。2021 年度项目支出绩效情况如下：

**（一）基本预算支出控制较好。**项城市公路管理局财务制度不断健全，内部控制较为完善，能够按照会计制度、财务管理方法进行核算，基本做到了账目清晰、账实相符，会计资料较为规范、完整；日常公用经费支出基本按照预算执行；专项资金使用基本按照预算批复要求执行。

**（二）新增省道 216 淮阳项城界至项城沈丘界段改建工程项目资金使用规范。**项城市公路管理局新增省道 216 淮阳项城界至项城沈丘界段改建工程 2021 年项城市安排配套资金 1900 万元，已于 2021 年 9 月拨入项城市公路管理局国库账户；截至 2021 年 12 月 31 日，新增省道 216 淮阳项城界至项城沈丘界段改建工程 2021 项目资金实际支出 1900 万元，支付率为 100%。专项费用财务核算做到了账目清晰、账实相符，会计资料较为规范、完整，未进行预算相关事项的调整。

**（三）项目支出绩效明显。**项目的实施产生的效益。从

经济效益方面来讲，新增省道 216 淮阳项城界至项城沈丘界段改建工程项目工作的积极开展，各种原材料和劳动成果得以流通交换，在流通和交换的过程中，带动相关产业的发展，从而促进相关经济发展；从可持续影响方面来讲，新增省道 216 淮阳项城界至项城沈丘界段改建工程项目的实施改善了区域路网现状，完善了路网结构，充分发挥干线公路网络效益，在项目完成后可以更好的改善当地区域的交通状况，适应未来交通发展需求。

## 五、项目支出综合评价及结论

根据考核评分细则，我们认为项城市公路管理局 2021 年项目支出，按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用。项城市公路管理局新增省道 216 淮阳项城界至项城沈丘界段改建工程项目资金工作经费使用合理合规，该项目按照工程项目招投标手续实施，符合相关规定。按照部门项目支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为 86 分，等级为良。

## 六、存在的问题

（一）项城市公路管理局内部控制管理较为完善、合理，但是绩效管理理念仍未深入到各部门的工作管理中，对于绩效目标的设置不够明确、具体。

（二）项城市公路管理局内部控制管理仍需进一步进行完善，在专项资金管理、项目管理等多个方面的制度仍有缺失。

## 七、改进建议及优化方向

（一）强化绩效理念，深入推进评价工作。建议财政部门加强绩效理念的宣传引导，强化各部门绩效管理理念，健全完善制度办法，要求各部门申请专项资金必须同时报送专项资金绩效目标，切实引导各部门树立绩效意识，提高财政资金使用效益，提升项目绩效管理水平，将绩效评价工作纳入财政部门主要工作目标。

（二）加强支出管理，提升资金使用效益。建议项城市公路管理局进一步加强支出管理，与财政部门做好沟通协调，制定和完善内部专项资金管理办法，以制度规范资金的安排使用；每年年初针对专项资金研究设计绩效目标，并按照绩效目标开展年度绩效自评，在单位内部树立绩效管理意识。

河南周普会计师事务所有限公司

二〇二一年十一月二十日



项城市公路管理局新增省道216淮阳项城界至项城沈丘界段改建工程项目绩效评价表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 评分标准                                                                                                                             | 指标解释                                                                            | 评价得分 | 评分依据                                                                                        |
|------|------|------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目决策 | 项目目标 | 目标内容 | 6  | 项城市公路管理局制定新增省道216淮阳项城界至项城沈丘界段改建工程项目的实施方案（2分），方案中是否将工作目标进行细化（2分）、量化（2分）                                                           | 是否制定了新增省道216淮阳项城界至项城沈丘界段改建工程项目的实施方案；目标是否明确、细化、量化。                               | 4    | 关于新增省道216淮阳项城界至项城沈丘界段改建工程项目主要管理单位为周口市公路管理局，项城市公路管理局为项目参与单位，并未制定详细的项目实施方案，具体实施由周口市公路管理局安排实施。 |
|      | 决策过程 | 决策依据 | 3  | 贯彻落实项城市公路管理局新增省道216淮阳项城界至项城沈丘界段改建工程的工作原则和工作要求，扎实推进新增省道216淮阳项城界至项城沈丘界段改建工程的进展（3分）                                                 | 是否贯彻执行周口市公路管理局对于新增省道216淮阳项城界至项城沈丘界段改建工程的要求，扎实推进新增省道216淮阳项城界至项城沈丘界段改建工程的有效进行。    | 3    | 贯彻落实周口市公路管理局新增省道216淮阳项城界至项城沈丘界段改建工程工作原则和工作要求，扎实推进新增省道216淮阳项城界至项城沈丘界段改建工程的进展；                |
|      |      | 决策程序 | 6  | 项城市公路管理局新增省道216淮阳项城界至项城沈丘界段改建工程符合周口市公路管理局与项城市人民政府签订的工程建设合同的要求（2分）；项城市公路管理局编制新增省道216淮阳项城界至项城沈丘界段改建工程资金计划（2分），相关资金纳入相应的资金管理范围（2分）。 | 是否根据周口市公路管理局与项城市人民政府签订的工程建设合同的要求，单位编制相关的使用计划，相关资金是否已纳入相应的资金管理范围。                | 4    | 根据周口市公路管理局与项城市人民政府签订的工程建设合同要求，项城市公路管理局未制定相关的资金计划，不过资金的使用符合合同的要求。                            |
|      | 资金分配 | 分配办法 | 4  | 根据项城市公路管理局经费资金项目需要制定相关资金管理办法（1分），并在管理办法中明确资金分配办法（1分）；资金分配因素全面、合理（2分）。                                                            | 是否根据项城市公路管理局新增省道216淮阳项城界至项城沈丘界段改建工程需要制定相关资金管理办法，是否在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理。 | 3    | 项城市公路管理局未制定的专项资金管理办法，资金的支出根据上级相关的资金管理办法实施。                                                  |

项城市公路管理局新增省道216淮阳项城界至项城沈丘界段改建工程项目绩效评价表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 评分标准                                                                                                                                                  | 指标解释                                                                           | 评价得分 | 评分依据                                                                                               |
|------|------|------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目决策 |      | 分配结果 | 6  | 新增省道216淮阳项城界至项城沈丘界段改建工程经费的使用符合项目资金管理制度，新增省道216淮阳项城界至项城沈丘界段改建工程工作经费资金分配合理（6分）                                                                          | 资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理。                                                       | 6    | 新增省道216淮阳项城界至项城沈丘界段改建工程工作经费的使用符合相关的资金管理制度的相关规定，支付金额合理。                                             |
| 项目管理 | 资金到位 | 到位率  | 3  | 财政应承担新增省道216淮阳项城界至项城沈丘界段改建工程经费到位率100%（3分）、80%（含）至100%（2分）、60%（含）至80%（1分）、60%以下（0分）。                                                                   | 实际到位/计划到位×100%                                                                 | 3    | 财政应拨付新增省道216淮阳项城界至项城沈丘界段改建工程项城市配套资金1900万元，2021年实际到位资金1900万元。资金到位率100%                              |
|      |      | 到位时效 | 2  | 财政应承担新增省道216淮阳项城界至项城沈丘界段改建工程工作经费资金列入年初预算（2分）；未列入年初预算，但年中办理预算追加，未影响新增省道216淮阳项城界至项城沈丘界段改建工程顺利开展（1分）；未列入年初预算，也未办理预算追加，影响新增省道216淮阳项城界至项城沈丘界段改建工程顺利开展（0分）。 | 资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度。                                                      | 2    | 根据相关文件规定，财政应承担新增省道216淮阳项城界至项城沈丘界段改建工程项城市配套资金1900万元，均已在2021年到账。                                     |
|      | 资金管理 | 资金使用 | 9  | 新增省道216淮阳项城界至项城沈丘界段改建工程资金支出依据合规、专款专用，无虚列项目支出的情况（3分）；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况（3分）；不存在超标准开支情况（3分）                                                              | 新增省道216淮阳项城界至项城沈丘界段改建工程资金是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况。 | 9    | 新增省道216淮阳项城界至项城沈丘界段改建工程工作经费拨款申请审核执行到位，相关责任人签字确认手续齐全，未发现截留、挤占、挪用项目资金情况，未发现超标准开支情况，2021年共完成支出1900万元。 |
|      | 资金管理 | 财务管理 | 4  | 新增省道216淮阳项城界至项城沈丘界段改建工程工作经费实行专户、专账管理（2分）；审批手续齐全（2分）                                                                                                   | 资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范。                                              | 4    | 项城市公路管理局新增省道216淮阳项城界至项城沈丘界段改建工程工作经费根据相关规定，实行项目资金专项管理、专项核算。                                         |

项城市公路管理局新增省道216淮阳项城界至项城沈丘界段改建工程项目绩效评价表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 评分标准                                                                                 | 指标解释                                            | 评价得分 | 评分依据                                                                                 |
|------|------|------|----|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目管理 | 组织实施 | 组织机构 | 4  | 机构健全（2分）、分工明确（2分）                                                                    | 机构是否健全、分工是否明确。                                  | 4    | 项城市公路管理局各个科室均有相关职责划分，符合相关规定，人员分工明确，合理。                                               |
|      |      | 管理制度 | 22 | 制定制定内部控制相关基本制度；各项财务管理制度；                                                             | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度                     | 15   | 制定了财务股岗位职责、档案室职责、法制安全与环保工作职责、工程股工作职责、工会工作职责、离退休干部管理科岗位职责、人事股岗位职责、养护股岗位职责，内部控制制度基本完善。 |
| 项目绩效 | 项目产出 | 产出数量 | 6  | 新增省道216淮阳项城界至项城沈丘界段改建工程的完成情况（完成一项重点工作2分，最高不超过6分）                                     | 新增省道216淮阳项城界至项城沈丘界段改建工程是否达到绩效目标。                | 6    | 按照2021年初工作计划和重点工作安排，项城市公路管理局基本完成了绩效评价目标。2021年共支付项目资金1900万元，支付率100.00%。               |
|      |      | 产出质量 | 3  | 新增省道216淮阳项城界至项城沈丘界段改建工程工作完成的效率100%（3分）、80%（含）至100%（2分）、60%（含）至80%（1分）、60%以下（0分）。（3分） | 新增省道216淮阳项城界至项城沈丘界段改建工程工作完成的效率是否达到绩效目标。         | 2    | 新增省道216淮阳项城界至项城沈丘界段改建工程，未在预计的完工日期内完工，未完全完成制定的绩效评价目标。                                 |
|      |      | 产出时效 | 3  | 新增省道216淮阳项城界至项城沈丘界段改建工程按照计划、目标实施，及时完成2021年度目标任务。                                     | 新增省道216淮阳项城界至项城沈丘界段改建工程是否严格按照计划、目标实施，及时圆满完成目标任务 | 2    | 截止2021年12月31日，新增省道216淮阳项城界至项城沈丘界段改建工程，由于多方面的原因未在规定的时间内完工。                            |
|      |      | 经济效益 | 5  | 新增省道216淮阳项城界至项城沈丘界段改建工程的实施产生社会综合效益（5分）                                               | 新增省道216淮阳项城界至项城沈丘界段改建工程工作经费项目的实施是否产生社会综合效益      | 5    | 新增省道216淮阳项城界至项城沈丘界段改建工程项目工作的积极开展，各种原材料和劳动成果得以流通交换，在流通和交换的过程中，带动相关产业的发展，从而促进相关经济发展。   |

项城市公路管理局新增省道216淮阳项城界至项城沈丘界段改建工程项目绩效评价表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标    | 分值  | 评分标准                                                                                                       | 指标解释                                                                                             | 评价得分 | 评分依据                                                                                                                    |
|------|------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 项目效益 | 可持续影响   | 6   | 新增省道216淮阳项城界至项城沈丘界段改建工程项目的实施对社会公众和社会带来的可持续影响（每一项2分）                                                        | 新增省道216淮阳项城界至项城沈丘界段改建工程的实施对社会公众、和社会是否带可持续影响                                                      | 6    | 新增省道216淮阳项城界至项城沈丘界段改建工程的实施新增省道216淮阳项城界至项城沈丘界段改建工程项目的实施改善了区域路网现状，完善了路网结构，充分发挥干线公路网络效益，在项目完成后可以更好的改善当地区域的交通状况，适应未来交通发展需求。 |
|      |      | 服务对象满意度 | 8   | 调查新增省道216淮阳项城界至项城沈丘界段改建工程参与人员和社会公众满意率在90%（含）以上（8分）、80%（含）至90%（6分）、70%（含）至80%（4分）、60%（含）至70%（2分）、60%以下（0分）。 | 随机抽取一定数量的新增省道216淮阳项城界至项城沈丘界段改建工程参与人员和社会公众，调查其对新增省道216淮阳项城界至项城沈丘界段改建工程工作是否满意。满意率=满意人数/调查总人数×100%。 | 8    | 道路的修建方便了周围的群众通行，大部分群众对于项目的实施比较满意，满意度大概在90%左右。                                                                           |
|      |      | 合计      | 100 |                                                                                                            | 合计                                                                                               | 86   |                                                                                                                         |